

# Diernæs Strandby Kystsikringslag

## Stade af dige-projektet første kvartal 2026

### Det har vi opnået til nu:

1. Vi har fået et byggelån, der ændres til et lån med for eksempel 25 års løbetid, når diget er etableret. Dette ligner finansiering af et hus.  
Lånet er baseret på en garanti fra Haderslev Kommune.
2. Vi har fået lavet en undersøgelse af IV-arter (strandtudser, markfirben og lignende). Det er vigtigt for tidsforløbet, da denne undersøgelse kun må laves i månederne maj og juni. Denne rapport beskriver intet problematisk på vores strandeng. Rapporten beskriver en korridor på midten af strandengen, der fortolkes som et område, hvor dyr og andet kryb frit kan bevæge sig på langs af strandengen.
3. Vi har lavet et oplæg til Haderslev Kommune, så de kan bede om en udtalelse fra Kystdirektoratet (en 2 udtalelse). Haderslev Kommune har sendt forespørgsel til Kystdirektoratet, og kommunen har fået et positivt svar fra Kystdirektoratet. Det er ikke en godkendelse, men mere anbefalinger og råd til Haderslev Kommune, der er tilsynsmyndighed. Vi ser det som positivt, at Kystdirektoratet ikke har skrevet noget negativt om vores projekt.
4. Vi har fået informationer om en form for miljømæssig fredning (3 beskyttet) af hele strandengen. §3 beskyttelsen er lavet inden for de seneste år. Dog er toiletbygningen, bålpladsen og adgang til at sætte både i vandet fra dette område ikke inkluderet i fredningen. Legepladsen og en smal stribe foran de forreste sommerhuse er ejet i fællesskab af en stor del af sommerhusejerne i Diernæs Strandby. Dette område er heldigvis i tidernes morgen blevet udlagt som sommerhusområde. Det vil sige, at vi kan bygge langt størstedelen af diget på vores egen jord og i et sommerhusområde.

Haderslev Kommune ejer en smal strimmel uden for vores område og videre mod Tomaj. Haderslev Kommune har meddelt, at vi kan få lov til at bygge den lille resterende del af diget på deres område. Hvis vi lavede diget i et område uden for sommerhusområdet, ville det medføre, at vi skulle købe 0,65 ha jord et egnet sted og udlægge det som §3 jord. Når det nu er et sommerhusområde, falder dette krav bort.

5. Vi har et ønske til udformning af diget, så det kommer til at ligne diget ved As Vig Strandby (7 km nord for Juelsminde). Vores dige bliver en smule højere end det ca. 15 år gamle dige ved As Vig. Diget skråner 1:2 (lidt fladere end ved knallertstien) mod sommerhusene. Mod havet skråner diget noget mere (1:3). Selve toppen er 1 meter bred. Overgangene for enden af stierne bliver med en lille hældning – omkring 1:5, så der for eksempel let kan trækkes en trækvogn op over diget.

Overfladen på overgangene er græs med et plastarmeringsgitter. Løsningen med græsarmeringen på As Vig projektet har resulteret i, at overgangen ikke er "udhulet", som det er sket for overkørslen over knallertstien.

6. Vi har fået etableret et godt samarbejde med Haderslev Kommune, og vi har fået forståelse for de undersøgelser og det dokumentationsmateriale, der er nødvendigt for at etablere et simpelt dige.

Alle disse krav er beskrevet i kystbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven.

### **Hvad er vi i gang med:**

1. Vi laver oplæg til et udbudsmateriale, så vi kan få ansat en rådgiver. Vores oplæg skal gennemgås af Haderslev Kommunes specialister i udbud, så vi kan få udbudsmaterialet til at passe ind i de kommunale retningslinjer for udbud.

### **Tidsplan og kommende aktiviteter:**

1. Vi forventer, at Haderslev Kommunalbestyrelse behandler Kystdirektoratets 2 udtalelse på mødet den 24. marts 2026 og godkender vores projektoplæg (i fagsprog "fremmer projektet"). Når Haderslev Kommune har fremmet projektet, har vi opnået maksimal opbakning til projektet og vi vil vælge en rådgiver.

Første opgave for rådgiveren er at hjælpe med at tilvejebringe alle de dokumenter, der er nødvendige, for at Haderslev Kommunalbestyrelse kan godkende udarbejdelse af en lokalplan, der er nødvendig for at få tilladelse til at etablere diget.

2. Vi håber at Haderslev Kommunalbestyrelse på mødet sidst i april eller maj 2026 "nikker ja" til udarbejdelsen af en lokalplan for området, hvor diget skal ligge.  
Det vil give "startskuddet" til en tidsplan

Det tog tidligere typisk et års tid at lave en lokalplan. Proceduren for lokalplaner er forenklet, så vi håber, at tidsplanen kan blive færdig først på foråret 2027, så vi kan få lavet diget før efterårsstormene 2027.

3. I den periode, det tager at lave lokalplanen skal vores kommende rådgiver sammen med os og Haderslev Kommune have lavet følgende større sager:

- En miljørapport (Miljørapport og miljøkonsekvensvurdering) for både lokalplanen og selve projektet.
- Et myndighedsprojekt.
- Detailprojekt af selve diget.
- Etablere en fordelingsprofil for betaling af diget.
- Udbudsmateriale til entreprenøren, der skal lave diget.
- Valg af entreprenør og klargøring til opstart af etableringen af selve diget.
- Have kontakt til landvindingslaget "Slivsø", der er vedligeholdelsesansvarlig for

"knallertstien"/det eksisterende dige. Diget fra legepladsen til Dundelum-vejen har sat sig, så den reelle sikring på en del af dette stykke er ca. 25 cm under den estimerede sikring for det planlagte nye dige. Det skal sikres, at dem bag ved "knallertstien" har samme sikring mod højevande som dem foran "knallertstien".

### **Økonomi:**

1. Det er ikke kun sommerhusejerne, der skal betale for diget. I loven står der, at både direkte og indirekte berørte skal deltage i betalingen. Det vil sige, at elforsyningselskabet, kloak-ejer, Haderslev Kommune (Gammel Havvej) etc. også skal betale.

Det skal vores kommende rådgivere hjælpe med, så det bliver som loven foreskriver. Bestyrelsens holdning til fordeling af omkostningerne blev meldt ud ved den første ordinære generalforsamling, hvor dem bag ved "knallertstien" forholdsmeæssigt skal betale ca. kr. 600 per år, og dem foran "knallertstien" skal betale ca. 5.000,00 per år.

Baseret på bestyrelsens holdning må rådgiveren finde en acceptabel løsning. Så Haderslev Kommunalbestyrelse forhåbentlig vælger vores oplæg.

### **Hvad forventer vi:**

At vi kan regne med opbakning til etablering af diget.

Vi hører gerne om konstruktive forslag og observationer, der kommer fællesskabet til gode. Der kommer flere høringer.

For at tilgodese ønsket om et så billigt dige som muligt vil vi gerne have eventuelle kommentarer/ønsker inden høringsperioden, så vi i fællesskab forhåbentlig kan finde en løsning. Alternativt kommer der høringsvar, som vores rådgivere i samarbejde med kommunen og os skal løse; og det kommer til at betyde omkostninger til rådgiverne og eventuelt forlængelse af projektperioden.

Vi forventer også forståelse for, at individuelle ønsker, der forøger omkostningerne og/eller reducerer den fælles værdi af diget, bliver afvist.

### **I kan henvende jer til:**

Formanden Anni, Diernæs Strandby 154, på mail: [annibthirup@gmail.com](mailto:annibthirup@gmail.com)  
eller

Jeppe, Diernæs Strandby 139, der den første søndag i hver måned kl. 15.00 sidder klar i sommerhuset til at besvare spørgsmål eller bare en snak.