

Diernæs Strandby Kystsikringslag

Status for digeprojektet - september 2026

Nu er spørgsmålet ikke, om vi får et dige, men hvornår. Loven om kystbeskyttelse giver ingen mulighed for at fortryde. Der er igen vej tilbage.

Vi har lavet aftale om rådgivning med firmaet Sweco. Sammen med Sweco har vi lavet en ambitiøs tidsplan, der viser, at konstruktionen af diget skal starte omkring 1. september 2027. Det er realistisk under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige "bump på vejen".

Vi har også en mere pessimistisk tidsplan, der viser den fysiske opstart af dige-konstruktionen i slutningen af 2027.

Det er tidsplanen med opstart af dige-konstruktionen omkring 1. september 2027 vores rådgivere arbejder ud fra.

Vores oplæg til den overordnede linjeføring blev fastlagt i november 2025, hvor vi lavede oplæg til Kystdirektoratets §2 udtalelse. Den blev vist på sidste generalforsamling og kan ses efter referatet på vores hjemmeside. Vores oplæg til linjeføringen til rådgiveren er også vist samme sted.

Vi har fået konstruktive input til linjeføringen af diget fra flere beboere og vil fremlægge disse ideer for rådgiverne.

Vi har desværre også fået bekymrede henvendelser baseret på forkert grundlag. Hvis I er i tvivl om noget, kan I altid få information om projektet den første søndag i hver måned kl. 15.00 i DSB 139.

Lige nu er vores rådgivere i gang med projektering af selve diget. Det er rør og ledninger, der kommer under diget eller tæt på diget rådgiverne undersøger. De forskelligere ejere af disse installationer kontaktes for at få en aftale om hvordan det skal være efter diget er konstrueret. Rådgiveren går også i gang med at undersøge, om der er risiko for, at vandet finder vej under diget i en stormflodssituation. Risikoen er, at vandet strømmer under diget, river sand med, så der laves et hul, som diget kan synke ned i.

Vi har som lægfolk lavet et oplæg til linjeføringen og nu er det rådgiverens ansvar, at alle love og regler bliver overholdt.

Vi forventer mindre tilpasninger ud fra beboers gode ideer og rådgiverens nødvendige tilpasninger, så alle regler og love er overholdt.

Arbejdet med projektering af diget er ifølge tidsplanen færdig 1. oktober 2026.

Samtidig med færdiggørelsen af projekteringen af diget forventes det, at rådgiveren har lavet et oplæg til fordeling af omkostningerne. På det tidspunkt kender vi ikke de totale omkostninger, så det vil være en fordelingsnøgle.

Vi beder rådgiverne om kraftigt at følge vores tidligere oplæg, som I kender. Rådgiveren skal også fordele omkostninger til ejere af andre installationer og vej i området.

Omkostningsmæssig forventer vi, at vores første estimat på kr. 8.000.000,00 holder.

På den positive side holder vi øjne og øre åbne for eventuelle muligheder for at få økonomisk hjælp fra fonde etc.

Haderslev kommune hjælper med at vi eventuelt kan blive kvalificeret til at få økonomisk hjælp fra Kystpuljen ud fra en fair vurdering.

Vi holder desuden skarpt øje med omkostningerne. Beboers gode ideer medtages ikke, hvis det giver en væsentlig negativ indflydelse på økonomien.

På den negative side er, hvis nogen vil projektet det ondt og indsender ikke konstruktive høringssvar, der skal behandles af vores rådgivere. En omkostning der ikke er med i kontrakten med rådgiveren, da omfanget er uforudsigeligt. Konstruktive høringssvar er selvfølgelig velkomne.

Med hensyn til høringsperioder, skal vi huske på, at det er et kommunalt fællesprojekt og det i princippet er Haderslev kommunen, der er projektansvarlig. Med vores gode forhold til Haderslev Kommune ser vi ingen problemer i det.

Hvad bruges resten af tiden til?

Dige projekteringen og fordelingsnøglen er færdig 1. oktober 2026 og vi kunne i princippet starte konstruktionen af diget i oktober 2026.

Tilladelser!

Der er en række tilladelser, der først skal være på plads.

Haderslev Kommune skal lave en lokalplan baseret på informationer fra vores rådgiver. Det tager 9-10 måneder. Det er en hel normal procedure. Kendt fra forskellige andre projekter.

Der skal laves en miljøkonsekvensvurdering. Det hed tidligere en VVM rapport. Det er et arbejde, der tager et år. Der skal afdækkes alle mulige miljømæssige forhold. Vanskeligt at forstå, men hvis en strandtudse fra Tomaj vil besøge fætteren i Gåsevig, skal det være sådan, for vores område, at det er muligt efter etablering af diget. Meget simpelt og forenklet, men det er sådan, at jeg har fået forståelse for opgaven.

Der kan laves enormt mange tilsvarende situationer, Hvor miljøkonsekvensvurderingen skal på en helt anden måde beskrive, at diget ikke er i vejen. Ud over denne helt simple forklaring er der regler og forordninger der skal overholdes – et enormt arbejde!

Haderslev Kommune har gennemgået området for et par år siden og ikke fundet fredede planter eller gevekster. Der blev fundet op til 70 forskellige planter og gevekster. Det er ikke en videnskabelig undersøgelse, men giver en indikering af, at der ikke er problemer i den retning.

Vi har sidste år fået lavet en undersøgelse for bilag IV arter i området. Undersøgelsen vist, at der ikke er markfirben eller strandtudser i området, og at diget ikke vil give negativ indflydelse på bilag IV arter. Det vil give bedre levebetingelser for markfirben.

Bilag IV arter en EU-forordning med fredede dyr og planter (ulven hører til i bilag IV arter). Der er nævnt, at der er set odder syd for vores område, men diget vil ikke have en væsentlig indflydelse på odderen.

Det indikerer også, at der umiddelbart ikke er problemer med bilag IV fredede dyr og planter.

Kystsikringslaget vil følge med og kigge rådgiverne over skuldrene.

Opstartsmødet med Sweco indikere for os, at det er de rigtige rådgivere vi har valgt.

Sweco er en stor virksomhed, der har alle de discipliner involveret i rådgivningsopgaven internt i organisationen.

NB.: Du kan få yderligere information på Haderslev Kommunes beskrivelse af projektet samt på kystsikringslagets hjemmeside:

Indtast: ”Diernæs Kystsikring” i en Google søgning:

- Haderslev kommunes informationer er under: Diernæs Strand Kystbeskyttelse.
- Diernæs Strand Kystsikringslags hjemmeside er under: Hjem – Diernæs Kystsikringslag.

Jeppe Fredslund